

## АКТ УКЛАДАННЯ ПАРКЕТНОЇ ДОШКИ BARLINEK

| ЗАПОВНЮЄ УКЛАДАЛЬНИК   |  |
|--|--|
| <p><b>1. Тип інвестиції:</b></p> <p>a) квартира <input type="checkbox"/>      b) приватний будинок <input type="checkbox"/></p> <p>c) інший об'єкт .....</p> <p>Адреса: .....</p> <p><b>2. Опис дошки, що укладається:</b><br/> <small>(вказати породу деревини, обробку, клас і серію продукції)</small></p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div> <p><b>3. Тип основи:</b></p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> <p style="text-align: center;">УМОВИ, ПЕРЕВАЖАЮЧІ НА ОБ'ЄКТІ ПЕРЕД УКЛАДАННЯМ</p> <p><b>4. Вологість основи</b></p> <p>a) бетонної      2% <input type="checkbox"/> ( застосування гідроізоляції ) <b>ТАК / НІ</b></p> <p>a) бетонне в діапазоні 2% – 3% <input type="checkbox"/></p> <p>c) дерев'яне      8% <input type="checkbox"/></p> <p>d) ангідридної      0,5% <input type="checkbox"/></p> <p><b>5. Рівність основи:</b></p> <p>– максимальна нерівність <small>( вказати різницю в мм )</small> <input type="text"/></p> <p>на 2 метри довжини основи</p> <p><b>6. Вентиляція приміщення – справна:</b> <b>ТАК / НІ</b></p> <p><b>7. Чи в приміщенні відповідна температура для монтажу:</b> (18-24 °C) <b>ТАК / НІ</b></p> <p><b>8. Запаковані дошки, знаходилися в приміщенні, в якому укладатимуться 48 годин:</b> <b>ТАК / НІ</b></p> | <p><b>9. Розміри приміщення:</b></p> <p>a) ширина: <input type="text"/></p> <p>b) довжина: <input type="text"/></p> <p>c) площа підлоги під укладання (м²): <input type="text"/></p> <p><b>10. Перевірка після розпакування. Вказати кількість дощок, які не відповідають монтажу (у штуках).</b> <input type="text"/></p> <p><b>11. Перевірка кількості:</b></p> <p>a) достатня кількість дощок для укладання підлоги <b>ТАК / НІ</b></p> <p>b) достатня кількість ґрунтовки <b>ТАК / НІ</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ЗАПОВНИТИ ВИПАДКУ ПРИКЛЕЮВАННЯ ПОЛА ДО ОСНОВИ</b></p> <p><b>12. Ґрунтовка приміщення:</b> <small>( за 12-24 годин перед приклеюванням )</small> <b>ТАК / НІ</b></p> <p><b>13. Назва застосованої ґрунтовки:</b> <input type="text"/></p> <p><b>14. Назва застосованого клею:</b> <input type="text"/></p> <p style="text-align: center;"><b>ЗАПОВНИТИ ВИПАДКУ УКЛАДАННЯ В ПРИМІЩЕННІ З ПІДГРІВОМ ПІДЛОГ</b></p> <p><b>15. Вологість стяжки:</b> <input type="text"/></p> <p><b>16. Тип опалювання:</b></p> <p>a) електричний <input type="checkbox"/></p> <p>b) водний <input type="checkbox"/></p> <p><b>17. Чи був заповнений Акт Прогрівання Основи</b> <b>ТАК / НІ</b></p> |

.....  
 Дата і підпис робітника-укладальника.  
 Печатка підприємства, що відповідає за монтаж.

.....  
 Дата і розбірливий підпис Інвестора

.....  
 Адреса для листування

.....  
 № телефону

Відмовляюся виконати укладання,  
 у зв'язку з невиконанням умов з п. ....

### ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ІНВЕСТОРА:

Компанія ТОВ "Барлінек Інвест" не несе відповідальності за монтаж, який виконано не у відповідності до Інструкції з укладання. Додаткова інформація про гарантію розміщена на сайті: barlinek.com.

e-mail: office.ua@barlinek.com

У пунктах із зазначеною інформацією потрібно обов'язково вказати відповідь.

Заповнений нерозбірливо Акт вважається недійсним.

Фальсифікація даних в Акті або самого Акту призведе до негайного анулювання договору про співпрацю.

Документ складається у трьох екземплярах: 1 екз - для інвестора, 2 екз - для укладальника, 3 екз - для пересилання укладальником на підприємство за адресою: ТОВ "Барлінек Інвест", вул. Чехова, 7 В, м.Вінниця, 21034, тел. (0432) 55 33 00, факс (0432) 55 33 99, e-mail: office.ua@barlinek.com